

การสร้างถนนคอนกรีตแบบมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล และเชื่อมต่อจากตำบลไปยังอำเภอและไปยังจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดมีความยากลำบากและมีความทุรกันดารมาก สภาพถนนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินลูกรังผสมกับดินเหนียว เมื่อฝนตกจึงทำให้ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และเมื่อฤดูฝนถนนจะมีลักษณะที่เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ทำให้ก่อความเสียหายแก่การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรตลอดมา

ในปี 2543 องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่นได้พยายามของบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมถนน โดยเฉพาะถนนที่เป็นเส้นทางหลักที่สำคัญ ได้แก่ถนนเส้นบ้านอนามย์ถึงบ้านดงเครือวัลย์ ซึ่งมีประชาชนใช้สัญจรร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงเป็นผลให้ อบต.ผักแว่นมีความจำเป็นต้องพักโครงการก่อสร้างถนนในตำบลต่อไป

จนกระทั่งช่วงต้นปี 2545 ด้วยความพยายามและแนวคิดของเจ้าอาวาสวัดป่าศุภนิยปฏิบัติธรรมตถาราม จึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างถนนด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ด้วยงบประมาณตนเอง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ต่อมากลางปี 2546 เจ้าอาวาสวัดป่าศุภนิยปฏิบัติธรรมตถารามได้พยายามอีกครั้ง พร้อมทั้งรวบรวมเงินบริจาคของประชาชน เพื่อใช้เป็นทุนประเดิม

ข้อมูลพื้นฐานปีปัจจุบัน
: ปี พ.ศ. 2546

อำเภอ: จงหาร

จังหวัด: ร้อยเอ็ด

ประชากร: 5,193 คน

พื้นที่: 19.95 ตร.กม.

ประเภทท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล

การเลือกตั้ง : ทางอ้อม

วิถีใหม่

ภายหลังการทบทวนแผนการก่อสร้างและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างถนนเส้นทางคมนาคมด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ในช่วงสิงหาคม 2546 อบต.ผักแว่น จึงได้ "ออกข้อบัญญัติสนับสนุนการสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการก่อสร้างถนนระหว่างบ้านอนามย์ถึงบ้านดงเครือวัลย์ และได้ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลใหม่ เพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวมาสนับสนุนการก่อสร้างถนน สำหรับที่ประชาชนจะได้มีถนนคุณภาพดีไว้ใช้ในการคมนาคมในตำบลด้วยงบประมาณชุมชน

ผลงานที่ได้ดำเนินการ

1. ศึกษาและกำหนดแผน แบบแปลนและโครงสร้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ในเส้นทางระหว่างบ้านอนามย์ถึงบ้านดงเครือวัลย์ ในระยะทางรวม 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการคมนาคมในพื้นที่ โดยกำหนดเวลาเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีการเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างวันที่ 8 กันยายน 2546
2. ออกเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ของแผนงานด้านการบริการชุมชนและสังคมและแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อสนับสนุนและเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 721,000 บาท

3. ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลใหม่ โดยหันมาสนับสนุนเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ในปี 2546 เพิ่มเติมจากเงินงบประมาณที่มาจากออกข้อบัญญัติฉบับที่ 4 ข้างต้น เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 1,300,000 บาท เพื่อสนับสนุนและเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ดังกล่าวของการก่อสร้างอีกส่วน
4. จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งคณะ เพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานและคุณภาพของการก่อสร้าง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลฝักแว่นได้จัดส่งนายช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ด้วย
5. เริ่มเปิดรับบริจาคไม้ไผ่จากชุมชน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างถนน โดยมีประชาชนนำไม้ไผ่ที่ตนปลูกไว้หรือหาได้มาบริจาคตามวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุที่จำเป็น ได้แก่ หิน ปูน ทราย และจัดจ้างและเช่าเครื่องจักรผสมคอนกรีต รถเข็นปูนพร้อมอุปกรณ์เทคอนกรีต และแรงงานราษฎรบางส่วน ปัจจุบันนี้ (เดือนตุลาคม 2546) โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่แล้วเสร็จบางส่วน เป็นระยะทาง 750 เมตร จากระยะทางรวม 3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ถนนทั้งหมด
6. บรรจุแผนงานก่อสร้างของโครงการและงบประมาณในข้อบัญญัติตำบลในปีงบประมาณ 2547-2550 เพื่อขยายผลการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในเส้นทางคมนาคมอื่นและแก้ไขปัญหาสภาพถนนภายในตำบลด้วยงบประมาณชุมชนของตำบลต่อไป

การระดมทรัพยากร

ค่าใช้จ่าย/การลงทุน

1. งบประมาณของ อบต.ฝักแว่น ปี 2546 สำหรับการออกข้อบัญญัติตำบลฉบับที่ 4 เรื่องงบประมาณสนับสนุนการสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ เป็นเงิน 721,000 บาท
2. งบประมาณของ อบต.ฝักแว่น ปี 2546 สำหรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบล เป็นเงิน 1,300,000 บาท
3. เงินบริจาคจากวัดป่าศุภยปฏิบัติธรรมดงดงาราม เป็นเงิน 100,000 บาท

อุปกรณ์/เครื่องมือ

1. ข้อบัญญัติตำบล ฉบับที่ 4 เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2546 จำนวน 1 ฉบับ
2. ไม้ไผ่
3. ปูนและคอนกรีต
4. หินและทราย
5. เครื่องจักรผสมคอนกรีต
6. รถเข็นปูนพร้อมด้วยอุปกรณ์เทคอนกรีต
7. วัสดุอื่น ๆ

บุคลากร

1. คณะกรรมการควบคุมการทำงานและมาตรฐานของการก่อสร้าง
2. คนงาน จำนวน 20 คนต่อวัน เป็นเวลา 15 วัน
3. กลุ่มแม่บ้านและเด็กในการทำอาหารและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนในการดำเนินการ

วัน เดือน ปี	กิจกรรมที่ทำ	ผู้รับผิดชอบ
2546	- ประชุมหารือสรุปผลศึกษาความเป็นไปได้และงบประมาณที่ใช้ของการสร้างถนนด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ พร้อมทั้งจัดทำกำหนดการก่อสร้างถนนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี - เสนอโครงการก่อสร้างถนนด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ต่อสภา อบต.ผักแว่น เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง	- เจ้าอาวาสวัดป่าศุขย์ปฏิบัติธรรมตถาราม/กำนันตำบลผักแว่น/นายก อบต. - นายก อบต.
2546	- มติที่ประชุมของสภาที่มีความเห็นชอบและอนุมัติเงินงบประมาณบางส่วนโดยการออกข้อบัญญัติฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ของแผนงานด้านการบริการชุมชนและสังคม และแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อสนับสนุนและเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ดังกล่าวของการก่อสร้าง ในปี 2546	สภา อบต.
2546	- ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลใหม่ โดยหันมาสนับสนุนเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ในปี 2546 เพิ่มเติมจากเงินงบประมาณที่มาจากออกข้อบัญญัติฉบับที่ 4 ข้างต้น เพื่อสนับสนุนและเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ดังกล่าวของการก่อสร้าง ในปี 2546	สภา อบต.
2546	- จัดตั้งคณะกรรมการในควบคุมดูแลมาตรฐานและคุณภาพของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ - จัดซื้อและจัดเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	- เจ้าอาวาสวัดป่าศุขย์ปฏิบัติธรรมตถาราม/กำนันตำบลผักแว่น/นายก อบต. - คณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานและคุณภาพของการก่อสร้าง
2546	- ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและเริ่มเปิดรับบริจาคไม้ไผ่จากชุมชน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างถนน และเริ่มมีประชาชนนำไม้ไผ่ที่ตนปลูกไว้หรือหาได้มาบริจาคตามวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้ - เริ่มเปิดรับบริจาคไม้ไผ่จากชุมชน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างถนน และเริ่มมีประชาชนนำไม้ไผ่ที่ตนปลูกไว้หรือหาได้มาบริจาคตามวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้	เจ้าอาวาสวัดป่าศุขย์ปฏิบัติธรรมตถาราม/กำนันตำบลผักแว่น/นายก อบต.
8 กันยายน 2546	- เริ่มการก่อสร้างถนนตามแผนและแบบแปลนที่วางเอาไว้ - จัดทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใช้เป็นเสบียงสำหรับผู้ที่มาร่วมลงแรงการก่อสร้างถนนในช่วงเวลาเช้า กลางวันและเย็น	- คณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานและคุณภาพของการก่อสร้าง - กลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน

หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ

-- หน่วยงาน/องค์กร -- -- บทบาทความร่วมมือ --

เจ้าอาวาสวัดป่าศุขย ปฏิบัติธรรมดงธาราม บ้านผักแว่น	เข้าร่วมกำหนดแนวความคิดการแก้ไขปัญหาคมนาคมภายในพื้นที่ เกี่ยวกับทางเชื่อมต่อด้วยถนนที่ขาดงบประมาณและการสนับสนุน อย่างแท้จริงจากรัฐบาล รวมทั้งขาดพลังศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจ ของประชาชนในการก่อสร้างถนนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลด้วย
กำนันตำบลผักแว่น	เข้าร่วมกำหนดแนวความคิดการแก้ไขปัญหาคมนาคมภายในพื้นที่ เกี่ยวกับทางเชื่อมต่อด้วยถนนที่ขาดงบประมาณและขาดการสนับสนุน อย่างแท้จริงจากรัฐบาล ประกอบกับเป็นผู้ประสานงานกับประชาชน ภายในหมู่บ้านสำหรับการช่วยเหลือการก่อสร้างทั้งแรงงานและกำลัง ทรัพย์
กลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน	เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมและทำด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ บริการประชาชนที่มาร่วมลงแรงในการก่อสร้างถนน

ประเมินผลความสำเร็จ

ก่อนการดำเนินการ

1. ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านภายในตำบล และเชื่อมจากตำบลไปยังอำเภอและไปยัง
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ดมีความทุรกันดารเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่ถนนเป็นดิน
ลูกรังผสมกับดินเหนียว จึงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกในหน้าฝนและเป็นหลุมเป็นบ่อ
จำนวนมากในหน้าแล้ง ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากไม่สามารถขนส่ง
หรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรของตนหรือใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างกันได้อย่างสะดวก
2. อบต. ไม่สามารถก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณตนเองได้ เนื่องจากการก่อสร้างถนนนั้นมีต้นทุน
และค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรอหรือของบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างถนนใน
ตำบล ทำให้ อบต. ไม่สามารถจัดสร้างถนนเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
3. ประชาชนในพื้นที่ขาดสิ่งกระตุ้นในการมีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น สภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยทั่วไปจึงขาดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชน

หลังการดำเนินการ

1. การคมนาคมในพื้นที่ที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางสายหลัก ได้แก่
เส้นทางระหว่างบ้านอนามัยถึงบ้านดงเครือวัลย์ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้น สามารถเปิดใช้ได้
แล้ว ร้อยละ 25 ของเส้นทางทั้งหมด หรือประมาณ 750 เมตร ปัญหาฝุ่นละอองและสภาพถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อที่เป็นอุปสรรคในการสัญจรในส่วนนั้นจึงลดลงและหมดสิ้นไป ช่วยให้การขนส่ง
หรือขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ง่ายและสะดวกตามไปด้วย
2. อบต. สามารถจัดสร้างถนนในพื้นที่ตำบลได้ด้วยงบประมาณตนเอง เนื่องจากแนวความคิดสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่นี้ ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการก่อสร้างตามวิธีปกติ
หรือโดยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณร้อยละ 40 – 60 ของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนน
ตามวิธีปกติ ทำให้ อบต. อนุมัติและจัดสร้างด้วยงบประมาณของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอหรือขอ
งบประมาณจากรัฐบาลอีกต่อไป
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยการบริจาคเงินและแรงกายเพื่อการ
ก่อสร้างถนนสายหลักของชุมชน เกิดสมานความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อระหว่างประชาชนในชุมชน

มากขึ้น โดยมีถนนเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของประชาชนในชุมชน ควบคู่ไปกับความเชื่อและแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดพลังสร้างสรรค์ผลงานของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือสาธารณชน

อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา

อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
1. ปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นศรัทธาและแรงสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เนื่องจากหลายหน่วยงานและประชาชนมีความเชื่อว่าการสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้ไม้ไผ่เสริมโครงสร้างของถนนนั้น ไม่สามารถกระทำได้บางส่วนจึงคัดค้านและการต่อต้านให้ยกเลิกการก่อสร้างอยู่ประปราย ดังนั้น จึงส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการจัดสร้างถนนดังกล่าวเท่าที่ควร	1. เร่งประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ และความเป็นไปได้ในโครงการให้ชัดเจนต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที่ติดใจและมีปัญหาหรือมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ ทั้งนี้ จะให้เจ้าอาวาสวัดป่าศุภนิยปฏิบัติธรรมดถารามเป็นผู้ให้ความรู้และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในชุมชนประกอบกัน เพื่อส่งผลต่อการให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนมากขึ้น
2. ปัญหาการขาดงบประมาณในการก่อสร้างถนนที่ต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้ค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่สอดคล้องกับการจัดทำงบเบิกจ่ายแบบระบบราชการ	2. เร่งจัดทำแผนการขออนุมัติเงินสนับสนุนโดยการออกข้อบัญญัติตำบล ในหมวดของการบริการชุมชนและสังคมและแผนงานเคหะและชุมชนเพิ่มเติม ประกอบกับการระดมทุนด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ดังกล่าว

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยพลังศรัทธาและความเชื่อในผู้นำทางศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้การก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ประกอบกับความจริงจังและตั้งใจของผู้นำชุมชนและอบต. ผักแว่นเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างสรรค์เพื่อให้การก่อสร้างถนนสำเร็จผลดังเป้าหมายหรือปณิธานที่ตั้งไว้ประกอบกัน

ความยั่งยืนในการดำเนินการ

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เดิม อบต.ผักแว่นได้ออกข้อบัญญัติตำบล ฉบับที่ 4 เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2546 และปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลใหม่ โดยหันมาสนับสนุนเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ในปี 2546 เพิ่มเติมจากเงินงบประมาณที่มาจากออกข้อบัญญัติฉบับที่ 4 ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นทุนหรือค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ตลอดการก่อสร้าง นอกจากนี้ อบต.ผักแว่นยังมีนโยบายขยายโครงการก่อสร้างออกไปในถนนสายที่จำเป็นอื่น ๆ อีก โดยการออกข้อบัญญัติตำบลเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติการก่อสร้างถนนสายอื่น ๆ อีก จนครบทุกสาย

บทเรียนที่ได้รับ

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้อัดนี้ เป็นมิติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยพลังความร่วมมือจาก 3 ฝ่ายในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย อบต. พระและประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการก่อสร้างถนนสายสำคัญที่ชุมชนจำเป็นต้องใช้ในการคมนาคมและติดต่อระหว่างกัน ได้แก้ถนนระหว่างบ้านอนามัยถึงบ้านดงเครีอรัลย์ โดยอาศัยความร่วมมือและการร่วมแรงร่วมใจของ อบต. ประชาชนและพระในการบริจาคและสนับสนุนเงินงบประมาณ ไม้อัดและแรงกายในการก่อสร้างถนนของชุมชน ด้วยชุมชนและเพื่อชุมชนเอง จนเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและน่าพอใจ จากความเชื่อมั่นและศรัทธาของบุคคลทั้ง 3 ฝ่ายนี้ จึงเป็นบทเรียนสำคัญของการแก้ไขปัญหาและการพึ่งพาของท้องถิ่นบนกลไกหรือข้อจำกัดของชุมชนเอง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

- | | |
|--------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : นายสมเพศ ศิริวัฒน์ |
| ตำแหน่ง | : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| หน่วยงาน | : องค์การบริหารส่วนตำบลฝักแว่น |
| ที่อยู่ | : บ้านฝักแว่น ตำบลฝักแว่น อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 |
| โทรศัพท์ | : (01) 601-0859, (01) 549-1110 |
| ชื่อ-นามสกุล | : นายแยม นพนิยม |
| ตำแหน่ง | : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| หน่วยงาน | : องค์การบริหารส่วนตำบลฝักแว่น |
| ที่อยู่ | : บ้านฝักแว่น ตำบลฝักแว่น อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 |
| ชื่อ-นามสกุล | : นายรัตนพงษ์ ศิริวัฒน์ |
| ตำแหน่ง | : กำนันตำบล |
| ที่อยู่ | : ตำบลฝักแว่น อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 |
| ชื่อ-นามสกุล | : พระครูโสภาสศกกิจ |
| ตำแหน่ง | : เจ้าอาวาสวัดป่าศุขนิยปฏิบัติธรรมถดตาราม |
| หน่วยงาน | : วัดป่าศุขนิยปฏิบัติธรรมถดตาราม |
| ที่อยู่ | : ตำบลฝักแว่น อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 |

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่มีการริเริ่มวิถีนใหม่ : พ.ศ. 2546

ประเภทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบล
สถานที่ตั้ง	บ้านฝักแวน ตำบลฝักแวน อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ขนาดพื้นที่	19.95 ตารางกิโลเมตร
งบประมาณรายจ่าย	5,365,767.12 บาท (ปีงบประมาณ 2546)
งบประมาณรายได้	6,477,450.60 บาท (ปีงบประมาณ 2546)
จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	3 คน - คน พนักงานท้องถิ่น 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวนประชากร	5,193 คน
จำนวนครัวเรือน	995 ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยประชากร	26,000 บาท
ลักษณะของเมืองและ วิถีชีวิตประชาคม	ตำบลฝักแวนตั้งอยู่ห่างจากอำเภोजังหารประมาณ 12 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นดินเหนียว ผสมกับดินทราย พื้นที่จึงเหมาะแก่การทำนาและเลี้ยง ปลา ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพ หลักและเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ด้านการศึกษาและการศาสนา มีโรงเรียน 4 แห่ง มีที่ อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง วัดและสำนัก สงฆ์ 12 แห่ง สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่งและ สถานีตำรวจ อีก 1 แห่ง สำหรับความร่วมมือและองค์กรทางด้านชุมชนนั้น ในพื้นที่มีกลุ่มองค์กรชาวบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 24 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่มและกลุ่มออม ทรัพย์ จำนวน 29 กลุ่ม