

การผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพชาวบ้านโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในอดีตประชาชนในตำบลหน้าโคกใช้น้ำในแม่น้ำน้อยมาใช้สำหรับการบริโภค โดยการนำน้ำมาใส่โอ่งและแกว่งสารส้ม ต่อมา มีการสร้างประตูกั้นน้ำ น้ำจึงไม่สามารถไหลตามกระแสได้ ทำให้เกิด น้ำนิ่ง สิ่งต่างๆ ที่เคยไหลลงสู่แม่น้ำเกิดการทับถมทำให้สิ่งแวดล้อม เสียและไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการบริโภคได้ ปี 2530 – 2537 กรม ททรัพยากรธรณีได้มาทำการขุดเจาะน้ำบาดาลให้กับตำบลและ ดำเนินการต่อท่อประปาจากน้ำบาดาล ประชาชนจึงเปลี่ยนมา บริโภคน้ำจากน้ำบาดาลแทน

ปี 2542 อบต. พบว่าน้ำประปาจากน้ำบาดาลที่ส่งไปยัง หมู่บ้านต่างๆ ที่ชาวบ้านนำไปบริโภคโดยไม่ผ่านการต้มให้สุก มีสภาพ ขุ่นและมีเศษผงต่างๆ อยู่มาก และบางครั้งท่อส่งเกิดการอุดตันจึงไม่ สามารถนำส่งไปยังหมู่บ้านอื่นๆ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าโคก ได้มีการนำน้ำจากท่อไปทำการตรวจสอบคุณภาพ เปรียบเทียบน้ำจากขุดน้ำดื่มพบว่า ตัวอย่างน้ำจากท่อเกิดตะไคร่น้ำ สี เขียวและมีตะกอนปนอยู่มาก ส่วนตัวอย่างน้ำดื่มจากขุดน้ำดื่มทั่วไป แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนใน ตำบลหน้าโคกบริโภคน้ำที่ไม่สะอาด อบต.จึงได้ดำเนินการแก้ไขโดย การล้างท่อประปาหมู่บ้านและได้มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านต้มน้ำให้สุก ทุกครั้งก่อนบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาที่ชาวบ้านไม่มีน้ำดื่มสะอาดบริโภคยังคงเป็นปัญหาอยู่ อบต. จึงเห็นความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่น้ำดื่มที่ไม่สะอาดให้กับชาวบ้าน หน้าโคก

ข้อมูลพื้นฐานปีปัจจุบัน
: ปี พ.ศ. 2546

อำเภอ : ผักไห
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

ประชากร: 2,211 คน

พื้นที่: 6.51 ตร.กม.

ประเภทท้องถิ่น :
องค์การบริหารส่วนตำบล

การเลือกตั้ง : ทางอ้อม

วิถีใหม่

ปี 2545 อบต.หน้าโคกจึงจัด “การผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพของชาวบ้านโคก” ซึ่งเป็นการ จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดในราคาถูก

ผลงานที่ได้ดำเนินการ

1. จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มของตำบลหน้าโคกและดำเนินการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย
 - จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มของตำบลหน้าโคก โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ ตำบลหน้าโคก” ซึ่งมีกำลังการผลิต 300 ลิตร / วัน และบรรจุขวดจำหน่าย
 - แกลลอนขนาดบรรจุ 10 ลิตร จำหน่ายในราคา 5 บาท
 - ขวดน้ำดื่มความจุ 950 cc. จำหน่ายในราคา 3 บาท
 - ขนาดบรรจุ 1,500 cc. จำหน่ายในราคา 5 บาท
 - ดำเนินการขอใบอนุญาตการผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา ฯ
2. ล้างท่อประปาหมู่บ้านทั้งตำบลหน้าโคกและดำเนินการรณรงค์ให้ชาวบ้านต้มน้ำให้สุกทุกครั้งก่อน บริโภค
3. จัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งสิ้น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ ผลิต, คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่บริหารและ

ควบคุมการดำเนินงานของโรงงานน้ำดื่ม จำนวน 17 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งตำบลหน้าโคก

การระดมทรัพยากร

ค่าใช้จ่าย/การลงทุน

1. ค่าใช้จ่ายในการดูงานทั้ง 3 แห่งในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอยุธยา จำนวน 4,000 บาท งบประมาณของประธานกลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 985,000 บาท งบกระตุ้นเศรษฐกิจของ อบต.
3. ค่าตอบแทนคนงานดูแลความสะอาดในโรงงาน 1 คน จำนวน 48,000 บาท/ปี
4. ค่าสาธารณูปโภคของโรงงาน 24,000 บาท/ปี

อุปกรณ์/เครื่องมือ

1. โรงเรือนสำหรับผลิตน้ำดื่ม 1 หลัง
2. ชุดเครื่องกรองน้ำแบบ (สแตนเลส) พิเศษ 3 ถัง
3. ถังพักน้ำดื่มพลาสติก ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร 2 ถัง
4. ถังสแตนเลสขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร 2 ถัง
5. เครื่องรีเวอร์สออสโมซิส 1 เครื่อง
6. เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต 1 เครื่อง
7. เครื่องผลิตโอโซน 1 เครื่อง
8. หัวจ่ายน้ำบริสุทธิ์ขนาด 500 cc. 24 หัว
9. หัวจ่ายน้ำบริสุทธิ์ขนาด 950 cc. 20 หัว
10. หัวจ่ายน้ำบริสุทธิ์ขนาด 1,500 cc. 12 หัว
11. หัวจ่ายน้ำบริสุทธิ์แบบถัง 2 หัว
12. อุปกรณ์ล้างขวดล้างถัง 1 ชุด
13. สะพานเลื่อนการบรรจุน้ำ 1 ชุด
14. เครื่องปั้มน้ำ 3 เครื่อง

บุคลากร

1. เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดในโรงเรือน , บริการยกน้ำดื่มให้แก่ผู้มาซื้อ , ล้างถังน้ำขนาด 15 ลิตรและบรรจุขวดน้ำขนาด 500 cc. / 950 cc. และ 1,500 cc. จำนวน 1 คน 6 วัน / อาทิตย์
2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการผลิต ทำหน้าที่ดูแลการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร จำนวน 7 คน ไม่กำหนดเวลาทำงานแล้วแต่ความสะดวก
3. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบรายรับและรายจ่ายในแต่ละวัน จำนวน 5 คน ทำงานในช่วงเย็นสลับกันทุกวัน
4. คณะกรรมการฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่หาตลาดเพื่อการจำหน่าย จำนวน 5 คน 5 – 15 วัน / เดือน (แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละคน)

ขั้นตอนในการดำเนินการ

วัน เดือน ปี	กิจกรรมที่ทำ	ผู้รับผิดชอบ
ปลายปี 2544	คณะกรรมการหมู่บ้านพบปัญหาน้ำบาดาล จากท่อส่งน้ำที่ชาวบ้านนำมาบริโภค มีสภาพขุ่นและมีเศษผงต่างๆ อยู่มากมาย จึงนำปัญหาเข้ามาปรึกษากับ อบต.	คณะกรรมการหมู่บ้าน
2545	อบต.ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล จึงคิดที่จะนำงบประมาณที่ได้รับมาพัฒนาตำบลตามความต้องการของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อหาความต้องการในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับมา	อบต.
พฤษภาคม 2545	จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน	อบต.
5 มิถุนายน 2545	จัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนและจัดทำข้อสรุป ได้ข้อสรุปความต้องการของประชาชนในตำบล มา 3 โครงการ คือ โครงการนำดีมสะอาด โครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำน้อยและโครงการปืมน้ำมันชุมชน	อบต. และผู้นำชุมชนของแต่ละชุมชน
2545	จัดเวทีประชาคมใหญ่ของตำบลเพื่อสรุปเพียง 1 โครงการที่ประชาชนในตำบลต้องการให้ อบต. ดำเนินการมากที่สุด โดยให้ประชาชนส่งตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน เพื่อมาลงคะแนนเสียง เพื่อสรรหาโครงการที่ชาวบ้านในตำบลต้องการมากที่สุด และได้ข้อสรุป คือโครงการนำดีม	อบต. , ผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านครัวเรือนละ 1 คน
กรกฎาคม 2545	ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการนำดีมร่วมกันระหว่าง นายก อบต. , ปลัด อบต. , ข้าราชการและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเลือกตั้งประธานกลุ่มผู้ผลิตนำดีมและคณะกรรมการบริหารงานของกลุ่ม จำนวน 17 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งตำบลหน้าโคก	นายก อบต. , ปลัด อบต. , ข้าราชการ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2545	ศึกษาดูงานโรงงานผลิตนำดีมที่ต่างๆ คือ • โรงงานนำดีมวิศวกรรมสามพี่น้อง ตบลงขายน อเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา • โรงงานหนองแคนำดีม อเภอนองแคน จังหวัดสระบุรี • โรงงานนำดีม ใน จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาถึงผลดีผลเสียของโรงงานแต่ละแห่ง และนำข้อมูลที่ได้มาหาข้อสรุปถึงแบบก่อสร้างโรงงานผลิตนำดีม	อบต. ประธานกลุ่มผู้ผลิตนำดีม , กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ในชุมชน
2545	จัดทำรายละเอียดโครงการ โดย • กำหนดสถานที่ในการจัดสร้างโรงงาน ได้ข้อสรุป คือ ศูนย์สาธิตการเกษตร โดยทาง อบต. ประสานงานไปทางวัดหน้าโคก เพื่อขอใช้สถานที่จัดสร้างโรงงาน • กำหนดแบบแปลน สำหรับก่อสร้างโรงงานนำดีม โดย คณะผู้บริหาร อบต. , ฝ่ายโยธา อบต. และประธานกลุ่ม เป็นผู้ออกแบบโรงงานนำดีมพร้อมทั้งดำเนินการในการผลิตนำดีม • กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการโดยแยกออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ คือ คณะกรรมการฝ่ายตรวจรับงาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการผลิต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการตลาด	อบต. , ประธานกลุ่มผู้ผลิตนำดีม และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ,ตัวแทนกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ในชุมชน ,ผู้นำชุมชน

วัน เดือน ปี	กิจกรรมที่ทำ	ผู้รับผิดชอบ
ธันวาคม 2545 – มกราคม 2546	จำหน่ายซอง/เปิดประมูลราคาก่อสร้าง	อบต.
มีนาคม – พฤษภาคม 2546	ก่อสร้างโรงงานตามแบบ	บริษัทรับเหมาเอกชน
ปลายเดือน พฤษภาคม 2546	ติดตามผลการก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างโดยฝ่ายช่างโยธา อบต. และคณะกรรมการตรวจสอบงาน	ฝ่ายช่างโยธา อบต. และคณะกรรมการตรวจสอบงาน
สิงหาคม 2546	ดำเนินการขอใบอนุญาตการผลิตน้ำดื่ม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	นายก อบต. และประธานกลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม
กันยายน 2546 - ปัจจุบัน	ผลิตน้ำดื่มและจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในตำบล โดยเฉลี่ยวันละ 300 ลิตร	กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม

หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ

-- หน่วยงาน/องค์กร --

-- บทบาทความร่วมมือ --

วัดหน้าโคก

ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ โดยการให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดสร้างโรงงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ประเมินผลความสำเร็จ

ก่อนการดำเนินการ

1. ชาวบ้านในตำบลหน้าโคกเกือบทุกคนครัวเรือนบริโภคน้ำบาดาลของหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีความสะอาด และบางครั้งเกิดการอุดตันของท่อน้ำที่ส่งไปยังหมู่บ้าน
2. วัดและโรงเรียนในตำบลหน้าโคกขาดน้ำดื่มที่สะอาด โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องดื่มน้ำจากก๊อก ซึ่งมีตะกอนปะปนอยู่มาก

หลังการดำเนินการ

1. ประชาชนในตำบลหน้าโคกมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค
2. ประชาชนในตำบลประมาณ 10% หันมาบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของทางกลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม ซึ่งจำหน่ายในราคาต้นทุนการผลิต
3. วัดและโรงเรียนทุกแห่งในตำบลหน้าโคกได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายได้วันละ 300 ลิตร / วัน โดยแกลลอนขนาดบรรจุ 10 ลิตร จำหน่ายในราคา 5 บาท ขวดน้ำดื่มความจุ 950 cc. จำหน่ายในราคา 3 บาท และขนาดบรรจุ 1,500 cc. จำหน่ายในราคา 5 บาท (เป็นราคาจำหน่ายที่กลุ่ม)

อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา

อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
1. ในขั้นตอนการยื่นซองสอบราคา ราคา มีผู้ยื่นซองสอบราคา 5 รายๆ ละ 5,000 บาท แต่เมื่อถึงวันประมูลมีเพียง 1 ราย เท่านั้น โดยไม่ทราบสาเหตุ	1. คณะกรรมการประกาศยกเลิกการประกาศ สอบราคา โดยมีการยื่นซองสอบราคาใหม่ พบว่ามีผู้ยื่นซองเพิ่มอีก 1 ราย แต่เมื่อถึง กำหนดยื่นซองกลับเหลือรายเดียวและเป็น รายเดียวกับที่มีการสอบราคา ทาง คณะกรรมการจึงได้ศึกษารายละเอียดของ ระเบียบปฏิบัติที่จังหวัดพบว่า หากใช้ วิธีการยื่นซองแล้วไม่ได้ผล สามารถจัด จ้างเป็นกรณีพิเศษได้ เพราะได้ดำเนินการ ยื่นซองสอบราคาถึง 2 ครั้งแล้ว ทาง อบต.จึงได้ทำการสรรหาบริษัทรับเหมา เอกชนที่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบที่ ทาง อบต.ต้องการ เพื่อดำเนินการตาม โครงการ
2. เมื่อมีการตรวจสอบการผลิตน้ำดื่ม การใช้ เครื่องมือหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ ผู้รับเหมา ดำเนินการก่อสร้างไม่ตรงแบบที่กำหนดโดยไม่ อธิบายการผลิตอย่างละเอียดและทีมงาน ก่อสร้างไปโดยมีการเบิกค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว	2. กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มจึงแก้ไขปัญหาโดยการให้ สมาชิกของกลุ่มที่มีความรู้เรื่องงานช่างอยู่ บ้างดำเนินงานไปบางส่วนในช่วงที่ไม่มี ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างและเข้ามา ควบคุมดูแลการก่อสร้างในส่วนนี้แทนอยู่ บ้าง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. คณะกรรมการผู้บริหาร อบต. ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความสะอาดของน้ำดื่มและได้มี ความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยตลอด ซึ่งท้ายที่สุดได้มีการจัดสร้างโรงงานน้ำดื่ม เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดปราศจากเศษผงและตะกอนปนเป็นให้กับชาวบ้านในตำบลหน้าโคก

ความยั่งยืนในการดำเนินการ

โครงการนี้มีความยั่งยืนสูงเนื่องจากในขณะนี้ผู้มาติดต่อเพื่อนำน้ำดื่มไปจัดจำหน่ายจำนวน มาก แต่ยังคงอยู่ในช่วงของการขอใบอนุญาตการผลิตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงยังไม่สามารถจัดจำหน่ายน้ำดื่มนอกเขตพื้นที่ของตำบลหน้าโคกได้ คาดว่าหลังจากที่ทางกลุ่มได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มจะ ดำเนินการผลิตน้ำดื่มจากการสั่งซื้อของผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำดื่มที่ต้องการน้ำดื่มบรรจุขวด เป็น จำนวนมาก

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้เตรียมออกกฎระเบียบของกลุ่ม เช่น การรับสมัครสมาชิก การระดม ทุน การปันผล การจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกของกลุ่ม รวมถึงการบริหารจัดการงานภายในกลุ่ม เพื่อรองรับการบริหารงานในอนาคต

ความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดประสบการณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำวิถีใหม่นี้ไปปฏิบัติควรต้องคำนึงถึง

1. ความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ
2. งบประมาณในการดำเนินการ

3. ทรัพยากรน้ำที่ต้องมีอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อนำไปผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล : คุณบรรจง แจ่มประเสริฐ
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ : (035) 392-198
โทรสาร : (035) 305-427

ชื่อ-นามสกุล : คุณวาสนา โพธิ์อินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการคลัง
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ : (035) 392-198
โทรสาร : (035) 305-427

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่มีการริเริ่มวิถีนใหม่ : พ.ศ. 2545

ประเภทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
สถานที่ตั้ง	หมู่ 2 ตำบลหน้าโคก อำเภอฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
ขนาดพื้นที่	6.51 ตารางกิโลเมตร
งบประมาณรายจ่าย	6,220,272.36 บาท (ปีงบประมาณ 2545)
งบประมาณรายได้	2,593,901.94 บาท (ปีงบประมาณ 2545)
จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	6 คน 3 คน พนักงานท้องถิ่น 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวนประชากร	2,211คน
จำนวนครัวเรือน	422 ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยประชากร	20,000 บาท
ลักษณะของเมืองและ วิถีชีวิตประชาคม	ตำบลหน้าโคก เป็นตำบลขนาดเล็กห่างจากที่ว่าการอำเภอฝักไถ่ประมาณ 5 กม. ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านในตำบลหน้าโคกส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือทำนาเป็นอาชีพหลัก และด้านปศุสัตว์ได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยภาพรวมจะรู้จักกันมีความสนิทใกล้ชิดกันพอสมควร ตำบลหน้าโคกมีจุดเด่นที่สำคัญคือ 1.เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน เหมาะแก่การเกษตรกรรม 2.การคมนาคมสะดวก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กม. 3.เป็นตำบลที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่น้ำของอำเภอฝักไถ่ สำหรับสาธารณูปโภคพบว่ามีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์ติดประจำบ้านแต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญในหมู่บ้าน ส่วนเส้นทางคมนาคมสะดวกเป็นถนนลาดยาง สามารถเดินทางด้วยรถยนต์จากอำเภอฝักไถ่ไปตำบลหน้าโคกซึ่งมีระยะทางประมาณ 7 กม.